

Отчет

о ходе проектирования и строительства газораспределительных сетей в д.Непряха Сарангульского района Удмуртской Республики на 31.12.2019 г.

№ п/п	Период реализации проекта		Освоение средств при реализации проекта (тыс. руб., с НДС)	Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей	Срок завершения работ в соответствии с графиком	Ожидаемый срок завершения работ
	Год	Месяц				
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	июль	130,0	Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Расширение газовой сети в д.Непряха»	Май 2018 г.	
2			<b>130,0</b>			
			9344,26559	Строительство объекта: расширение газовой сети д.Непряха	I квартал 2020 г.	
	Итого I этап		<b>9344,26559</b>			
3			2116,19834	Обеспечение газом базы отдыха «Чайка» и населения д.Непряха	I квартал 2020 г.	
	Итого II этап		<b>2116,19834</b>			
			<b>11590,46393</b>			



И.В.Асабин



А.А.Беляев