



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации Адресной инвестиционной программы
Удмуртской Республики в Сарапульском районе за 6 месяцев 2013 года.

Заслушав информацию Администрации МО «Сарапульский район» о ходе реализации в Сарапульском районе Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2013 год, утвержденной распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2013 года № 118-р, руководствуясь п.10-1 ст.25 Устава муниципального образования «Сарапульский район»,

Совет депутатов муниципального образования «Сарапульский район»
РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики в Сарапульском районе за 6 месяцев 2013 года принять к сведению.
2. Рекомендовать МБУ «Отделу капитального строительства Администрации МО Сарапульский район»:
 - проработать вопросы с Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР по включению объектов капитального строительства на 2014 год.
 - ускорить решение вопросов подготовки проектно-сметной документации на объекты капитального строительства на 2014 год.
3. Контроль за выполнением возложить на Главу Администрации МО «Сарапульский район» Шарафутдинова А.И.

Глава муниципального образования
«Сарапульский район»

И.В. Асабин

ОТЧЕТ

о ходе реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики в Сарапульском районе за 6 месяцев 2013 года.

1. На 2013 год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяется:

208,316 млн.руб., в том числе:

- по основному перечню **103 616,60 тыс.руб.**

- по дополнительному перечню **104 700,00 тыс.руб.**

Освоение кап. вложений составило **70 271,30 тыс.руб.**, что составляет 33,70% от плана кап. вложений.

Профинансировано **63 435,86 тыс.руб.**, что составляет 30,50% от плана финансирования.

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - **714,00 тыс.руб.**

Освоение кап. вложений составило **402,13 тыс.руб.**, что составляет 56,00% от плана кап. вложений.

Профинансировано **402,13 тыс.руб.**, что составляет 56,00% от плана финансирования.

4. За счет внебюджетных средств: **1268,0 тыс.руб.**

Освоение кап. вложений составило **70,23 тыс.руб.**, что составляет 5,50% от плана кап. вложений.

Профинансировано **70,23 тыс.руб.**, что составляет 5,5% от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено $208\,316,60 + 714,00 + 1268,00 = \mathbf{210\,298,60}$ тыс.рублей.

В течение 1 полугодия 2013 года выполнялись работы на следующих объектах :

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. Газораспределительные сети в д. Шадрино – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «Газ-Сервис», выполненная в 2012 году (1316,53 тыс.руб).

2. Газоснабжение дер. Межная – в плане заложено 1 000,0 тыс.руб. Работы начаты с 15.06.2013 года.

3. Газопроводы распределительные в д. Оленье-Болото – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «ИжТПС» за 2012 год (811,59 тыс.руб).

4. Газоснабжение с. Кигбаево – проведен открытый аукцион, выбрана подрядная организация- ООО «ИжТПС». Строители приступили к работе.

5. Газоснабжение дер. Юрино – ПСД прошла проверку в АУ «Управление государственной проектной при Минстрое УР». Получено положительное заключение экспер-

тизы. Проектная организация –ГУП УР ПИ « Институт комплексного проектирования». Объект готовится к открытому аукциону по выполнению СМР.

6. Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный в дер. Дулесово – в плане заложено 1 430,0тыс.руб. Сметная документация прошла проверку в АНО « Удмуртский региональном центр по ценообразованию в строительстве УР и получено положительное заключение. Объект готовится к открытому аукциону по выполнению СМР.

7. Газопровод пос. Солнечный с. Сигаево – Проектная организация –ООО « СМНП ЖКХ УР». ПСД прошла проверку сметной документации в АНО « Удмуртский региональном центр по ценообразованию в строительстве УР и получено заключение на промбезопасность в ООО « Альтон». Разыгран открытый аукцион. Победитель аукциона ООО « Газ-Сервис», подписывается муниципальный контракт.

8. Газификация дер. Пастухово – в плане заложено 180,0тыс.руб.на ПИР. Разыгран открытый аукцион. Победитель аукциона ООО « СМНП ЖКХ УР», подписан муниципальный контракт. Начаты работы.

9. Разводящие газовые сети дер. Соколовка (ул. Советская) (на приобретение) - в плане заложено 1 200,0тыс.руб.

10. Газоснабжение дер. Юриха - Администрация МО « Сарапульский район» оплатила долг перед подрядной организацией в сумме 250,248тыс.руб

На 01.04.2013год Подготовлена ПСД на 1 газопровод (5,78км), а именно:
- Газоснабжение с. Мостовое -5,78км; Сметная стоимость объекта -11,193 млн.рублей.
проектная организация ГУП УР « Институт комплексного проектирования»

- НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Продолжается строительство по объекту «Реконструкция детского с пристройкой в с. Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Выполнение составило 30 176,65тыс.рублей; профинансировано 15 475,0тыс.рублей.

2. «Капитальный ремонт крыши школы в дер. Усть-Сарапулка. – Завершены работы по ремонту кровли подрядной организацией ООО « ТранСтройСервис». Освоение по объекту –1 132,80тыс.руб. Долг перед подрядной организацией - 2 389,886тыс.рублей.

3. Капитальный ремонт здания школы в с. Уральский – Выполнены работы и сданы подрядными организациями ООО « Ижпром» и ООО « Первая строительная компания» по замене оконных блоков (21шт.). Освоение составило 384,40тыс.рублей. В этом году продолжатся работы по ремонту здания школы. В планах отремонтировать потолки 2-этажа и заменить оконные блоки в количестве 46 штук. Сметы прошли проверку в АНО «Удмуртский региональном центр по ценообразованию в строительстве УР. Разыгран открытый аукцион. Победитель аукциона ООО «РосКамСтрой», подписан муниципальный контракт на сумму 1 160 916,65рублей.

4. Продолжается строительство дома детского творчества в с. Сигаево. Освоение составило 52,0млн.рублей. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2012году (28 900,00тыс.руб). Дог перед подрядной организацией более 18,0млн. рублей.

5. Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка (ПИР) - в плане заложено 1 000,0тыс.руб. Разыгран котировка. Победитель котировки ООО « ЛК-Проект», подписан муниципальный контракт. проектировщики приступили к работе.

6. Пристройка к школе в с. Мостовое. Разрабатываются эскизные варианты будущей пристройки. Проектная организация ООО « Институт комплексного проектирования»

7. Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад в дер. Юрино» для открытия дополнительной группы в дер. Юрино - в плане заложено 2 000,0тыс.руб. Сметы прошли проверку в АНО « Удмуртский региональном центр по ценообразованию в строительстве УР». Разыгран открытый аукцион. Победитель аукциона ООО УК «Сервис Вам », подписан муниципальный контракт. Строители приступили к работе.

8. Капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в дер. Соколовка - в плане заложено 600,0тыс.руб. Смета прошла проверку в АНО« Удмуртский региональном центр по ценообразованию в строительстве УР». Разыгран открытый аукцион. Победитель аукциона ИП Татаринов В.В., подписан муниципальный контракт. Строители приступили к работе.

9. Капитальный ремонт здания и гимнастического зала Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в дер. Соколовка (ПИР) - в плане заложено 2 000,0тыс.руб. Готовится техническое задание на проектирование.

10. Капитальный ремонт кровли школы в с. Кигбаево
Готовится смета и дефектная ведомость . Объект добавлен в план капитального строительства 17.06.2013года.

- КУЛЬТУРА

1. «Капитальный ремонт здания ЦСДК «Спектр» в с. Сигаево» – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «Ижпром», выполненная в 2012году (921,70тыс.руб).

2. «Капитальный ремонт фасада здания ДК в с. Кигбаево» – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «КонтрСервис», выполненная в 2012году (1018,77тыс.руб).

3 «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт крыши».- Оплачена задолженность перед подрядной организацией ООО «КонтрСервис», выполненная в 2012году (47,10тыс.руб).

4. «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский - в плане заложено 3 00,0тыс.руб. . Разыграны 2 аукциона. Первый аукцион выполнен (ремонт дискозала + ремонт фойе) (1,20млн. рублей). Победитель второго

аукциона ООО УК «Сервис Вам », подписан муниципальный контракт. Строители приступили к работе.

- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За счет региональной программы модернизации выполнены в 2012 году работы на объектах:

1. Капитальный ремонт женской консультации МУЗ «СЦРБ» по ул. Советская 49Б, с. Сигаево: Подрядчик- ООО «Аметист». Объект отремонтирован и сдан в декабре 2012г. Долг перед подрядной организацией 256,45тыс.руб.

2. Капитальный ремонт офиса врача общей практики МУЗ «СЦРБ» с. Шевырялово: Подрядчик - ООО «Агидельстроймаркет». Объект отремонтирован и сдан в декабре 2012г. Долг перед подрядной организацией 249,17тыс.руб.

4. Капитальный ремонт Мостовинской фельдшерско-акушерского пункта МУЗ «СЦРБ» в с. Мостовое. Подрядчик - ООО «Сарапульская строительная компания ». Объект отремонтирован и сдан в декабре 2012г. Долг перед подрядной организацией 538,40тыс.руб.

5. Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта МУЗ «СЦРБ» в д. Оленье-Болото: **Объект сдан -24.08.2012года.** Подрядчики: ООО « Коммунальщик». Долг перед подрядной организацией 219,35тыс.руб.

6. «Реконструкция здания школы с размещением Нечкинской амбулатории в с. Нечкино»,

В течении 2013 года продолжают работы по укомплектованию амбулатории оборудованием (работы не выполненные в 2012 году). Освоение составило 186,90тыс.рублей. Профинансировано 186,90тыс.рублей.

Зам. главы Администрации
МО «Сарапульский район»

А.Б. Крылов

Киселева Т.П.
(34 147) 24 488

Выписка из Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2013 год и перечней объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2013 году

(тыс. руб.)

17.06.13

Наименование объекта	Годы строительства	Объем финансирования в 2013 году	Получатель
Администрация МО «Сарапульский район»			
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (основной перечень)			
Жилищное строительство. Непрограммная часть			
Субсидии бюджету муниципального образования "Сарапульский район" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ	2013 2013	761	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		761	
Газоснабжение - прогр. «Газификация Удмуртской Республики»			
Газопроводы распределительные в д. Оленья Болота Сарапульского района	2010 2014	950 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Газификация д. Пастухово Сарапульского района (ПИР)	2013 2013	180 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Газоснабжение с. Кигбаево Сарапульского района	2013 2014	2000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Газоснабжение д. Межная Сарапульского района	2009 2014	500 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Газораспределительные сети в д. Юрино Сарапульского района (в том числе ПИР)	2012 2014	1000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Газификация пос. Солнечный с. Сигаево Сарапульского района	2013 2013	2050 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Разводящие газовые сети д. Соколовка (ул. Советская) Сарапульского района	2013 2013	1200 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный д. Дулесово Сарапульского района	2013 2013	930	Администрация МО «Сарапульский район»
Газораспределительные сети в д. Шадрино Сарапульского района	2006 2014	1380	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		10190	
Образование. Непрограммная часть			
Реконструкция детского сада с пристройкой в с. Кигбаево Сарапульского района (в т.ч. ПИР)	2011 2013	45676	Администрация МО «Сарапульский район»
Пристройка к школе в с. Мостовое Сарапульского района (в т.ч. ПИР)	2008 2014	100 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Реконструкция здания Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в д. Соколовка Сарапульского района (ПИР)	2013 2014	100 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Реконструкция здания МДОУ «Детский сад д. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в д. Соколовка Сарапульского района (ПИР)	2013 2014	100	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		45976	

Наименование объекта	Годы строительства	Объём финансирования в 2013 году	Получатель
приобретение спортивно-оздоровительного плекса в с. Сигаево Сарапульского района	2013 2013	8400 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		8400	
Прочие отрасли хозяйства			
азработка проекта планировки территории плексной застройки жилого поселка в с. Кигба-Сарапульского района	2013 2013	100 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		100	
го по виду финансирования		99566	
есная инвестиционная программа Удмуртс-Республики (дополнительный перечень)			
Газоснабжение - прогр. «Газификация Удмуртской Республики»			
азоснабжение д. Межная Сарапульского райо-	2009 2014	500 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
зораспределительные сети в д. Юрино Сара-ского района (в том числе ПИР)	2012 2014	1000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
азификация пос. Солнечный с. Сигаево Сара-ского района	2013 2013	1000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
асширение газораспределительных сетей по Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, змянный д. Дулесово Сарапульского района	2013 2013	500 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		3000	
Образование. Непрограммная часть			
еконструкция детского сада с пристройкой в с. аево Сарапульского района (в т.ч.ПИР)	2011 2013	40000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
ристройка к школе в с. Мостовое Сарапульско-айона (в т.ч.ПИР)	2008 2014	9900 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
еконструкция здания Соколовской специаль-(коррекционной) общеобразовательной шко-интерната в д. Соколовка Сарапульского райо-ПИР)	2013 2014	1900	Администрация МО «Сарапульский район»
еконструкция здания МДОУ «Детский сад д. зловка» с пристройкой дополнительных поме-ий в д. Соколовка Сарапульского района Р)	2013 2014	900 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		52700	
Культура. Непрограммная часть			
ом детского творчества в с. Сигаево Сарапуль-о района	2008 2013	20300 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		20300	
Физическая культура и спорт. Непрог-раммная часть			
риобретение спортивно-оздоровительного плекса в с. Сигаево Сарапульского района	2013 2013	21600 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		21600	
го по виду финансирования		97600	

Наименование объекта	Годы строительства	Объем финансирования в 2013 году	Получатель
бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (основной перечень)			
Образование. Непрограммная часть			
капитальный ремонт крыши здания МОУ «Усть-Сарапульская основная общеобразовательная школа им. В.А. Агашина» в д. Усть-Сарапулка Сарапульского района (долевое участие Правительства УР)	2012 2013	-	Администрация МО «Сарапульский район»
капитальный ремонт здания школы в с. Уральск-Сарапульского района (замена окон)	2013 2013	100 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад. Юрино» для открытия дополнительной группы в д. Юрино Сарапульского района	2013 2013	1000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в д. Соколов Сарапульского района	2013 2013	300 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		1400	
Образование. Комплекс мер по модернизации системы общего образования Удмуртской Республики в 2012 г.			
капитальный ремонт здания школы в с. Уральск-Сарапульского района	2012 2013	-	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		-	
Культура. Непрограммная часть			
ремонт здания ЦДК «Спектр» в с.Сигаево Сарапульского района. Капитальный ремонт	2011 2012	959,8 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
ремонт здания ДК в с.Кигбаево Сарапульского района. Капитальный ремонт фасада	2011 2012	1040,2 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
ремонт Дома культуры в с.Уральский Сарапульского района. Капитальный ремонт крыши	2011 2012	-	Администрация МО «Сарапульский район»
капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Юрковский Сарапульского района	2013 2013	500 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		2500	
Здравоохранение. Непрограммная часть			
капитальный ремонт МБУЗ «Сарапульская центральная районная больница» в с. Сигаево Сарапульского района (приобретение оборудования, в том числе мебели, не входящего в смету капитального ремонта)	2012 2012	150 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		150	
по виду финансирования		4050	
бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (дополнительный перечень)			
Образование. Непрограммная часть			
капитальный ремонт здания школы в с. Уральск-Сарапульского района (замена окон)	2013 2013	1900 ↓	Администрация МО «Сарапульский район»

(тыс. руб.)

Наименование объекта	Годы строительства	Объём финансирования в 2013 году	Получатель
Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад Юрино» для открытия дополнительной группы в д. Юрино Сарапульского района	2013 2013	1000 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Капитальный ремонт спортзала Соколовской ювной общеобразовательной школы в д. Соколка Сарапульского района	2013 2013	300 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		3200	
Культура. Непрограммная часть			
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Юрино Сарапульского района	2013 2013	2500 ✓	Администрация МО «Сарапульский район»
Итого по отрасли		2500	
Итого по виду финансирования		5700	
Итого по получателю		206916	
Итого		206916	

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики



Д.Г. Варачев

ОТЧЕТ
 об освоении и финансировании объемов капитальных вложений
 Администрация МО "Сарапульский район"

за ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2013г.

наименование объекта	ввод мощностей		план финансирования на 2013г.	задолженность на 01.01.2013г.		Капвложения		Строймонтаж		Профинансировано за январь-февраль			остаток средств на счете	Текущая задолженность	
	план	факт		КВ	СМР	План	Факт	План	Факт	выделен. лимиты	кассовый расход			КВ	СМР
			12								13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Бюджет Удмуртской Республики															
Газоснабжение программа "Газификация Удмуртской Республики"															
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (основной перечень)															
Газопроводы распределительн. в д. Оленье Болото			950,00	950,00		0,00				950,00	811,59		138,41	0,00	
Газификация д. Пастухово (ПИР)			180,00	0,00		180,00				60,00			60,00	0,00	
Газоснабжение в д. Кигбаево (в т.ч. ПИР)	1,30		2000,00	-120,96		2000,00	141,05	1850,00		100,00			100,00	20,09	
Газоснабжение в д. Межная	0,7		500,00	0,00		500,00	500,00	450,00	466,30	500,00			500,00	500,00	
Газораспределительные сети в д. Юрино (ПИР)			1000,00	-97,86		1000,00	397,86	1000,00		300,00	300,00		0,00	0,00	
Газификация пос. Солнечный с. Сигаево (ПИР)	1,4		2050,00	0,00		2050,00	38,19	1900,00		100,00	38,19		61,81	0,00	
Разводящие газовые сети д. Соколовка (ул. Советская)	0,8		1200,00	0,00		1200,00	0,00	1000,00	0,00					0,00	
Расширение газораспр. сетей д. Дулесово ул. Шк. Пол. Кам.	1,4		930,00	0,00		930,00	3,60	750,00	0,00	50,00	3,60		46,40	0,00	
Газопровод к жилому дому с. Северный, ул. 8 Марта, 4				-73,16			73,16						0,00	0,00	
Газораспределительные сети в д. Шадрино			1380,00	1380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1380,00	1316,53		63,47	63,47	
ИТОГО по виду финансирования			10190,00	2038,02	0,00	7860,00	1153,86	6950,00	466,30	3440,00	2469,91	0,00	970,09	583,56	0,00
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (дополнительный перечень)															
Газоснабжение д. Межная			500,00			500,00		500,00						0,00	
Газораспределительные сети д. Юрино (в т.ч. ПИР)			1000,00			1000,00		850,00						0,00	
Газификация п. Солнечный с. Сигаево			1000,00			1000,00		1000,00						0,00	
Расширение газораспред. сетей д. Дулесово ул. Школ. Полев. Кам. пер. Камск. Безымянный			500,00			500,00		500,00						0,00	
ИТОГО по виду финансирования			3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по отрасли			13190,00	2038,02	0,00	10860,00	1153,86	9800,00	466,30	3440,00	2469,91	0,00	970,09	583,56	0,00
Образование. Непрограмная часть															
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (основной перечень)															
Реконструкция детского сада с пристройкой в с. Кигбаево (в т.ч. ПИР)	115,00		45676,00	676,00	676,00	45000,00	30465,03	45000,00	30176,65	15475,90	15475,90	15187,52	0,00	15665,13	15665,13



КОПИЯ
 Подпись: [подпись]

наименование объекта	ввод мощностей		план финансирования на 2013г.	задолженность на 01.01.2013г.		Капвложения		Строймонтаж		Профинансировано за январь-февраль			остаток средств на счете	Текущая задолженность			
	план	факт		КВ	СМР	План	Факт	План	Факт	выделен. лимиты	кассовый расход			КВ	СМР	КВ	СМР
											КВ	СМР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Пристройка к школе с.Мостовое (ПИР)			100,00			100,00									0,00		
Реконстр.здания МДОУ "Детск.сад д.Соколовка с пристройкой дополнит.помещений (ПИР)			100,00			100,00									0,00		
Итого по виду финансирования			45876,00	676,00	676,00	45200,00	30465,03	45000,00	30176,65	15475,90	15475,90	15187,52	0,00	15665,13	15665,13		
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (дополнительный перечень)																	
Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево (в т.ч.ПИР)			40000,00			40000,00		40000,00							0,00		
Пристройка к школе с.Мостовое (ПИР)			9900,00			9900,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Реконстр.здания МДОУ "Детск.сад д.Соколовка с пристройкой дополнит.помещений (ПИР)			900,00			900,00									0,00		
Итого по виду финансирования			50800,00	0,00	0,00	50800,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (основной перечень)																	
Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Усть-Сарапульск." основн.общеобр.школ. Им. В.И.Агашина в д.Усть-Сарап." в д.Усть-Сарапулка			0,00	-1132,80		0,00	1132,80	0,00	1132,80					0,00	0,00		
Капитальн.рем.здан.школы с.Уральский (замена окон)			100,00			100,00	15,45	0,00	0,00	50,00	15,45			34,55	0,00		
Капит.ремонт здания МДОУ "Детский сад д.Юрино"			1000,00			1000,00	16,05	1000,00	0,00	50,00	16,05			33,95	0,00		
Капитальн.рем.крыши здания МБОУ "Кигбаевская средн.общ.школа в с.Кигбаево (в т.ч.ПИР)			100,00			100,00											
Капит.рем.крыши здания и гимн.зала Соколовской спец.(корекц) общеобраз.шк.инт.д.Соколовка			100,00			100,00									0,00		
Капитальн.ремонт спортзала Соколовской основной общеобр.школы д.Соколовка			300,00			300,00	4,50	300,00		50,00	4,50			45,50	0,00		
Итого по виду финансирования			1600,00	-1132,80	0,00	1600,00	1168,80	1300,00	1132,80	150,00	36,00	0,00	0,00	114,99	0,00		
Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (дополнительный перечень)																	
Капитальный ремонт здания школы с.Уральский (замен окон)			1900,00			1900,00		1900,00							0,00		
Капитальный ремонт здания для открыт.доп.группы д.Юрино			1000,00			1000,00		1000,00							0,00		
Капитальн.рем.крыши здания МБОУ "Кигбаевская средн.общ.школа в с.Кигбаево (в т.ч.ПИР)			1400,00			1400,00											
Реконструкция здан.Соколовск.																	


 Ветляева
 Васильева МР

наименование объекта	ввод мощностей		план финансирования на 2013г.	задолженность на 01.01.2013г.		Капвложения		Строймонтаж		Профинансировано за январь-февраль			остаток средств на счете	Текущая задолженность	
	план	факт		КВ	СМР	План	Факт	План	Факт	выделен. лимиты	кассовый расход			КВ	СМР
											КВ	СМР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
специал. (коррекционной) общобр.шк.интерн.(ПИР)			1900,00			1900,00									0,00
Капитальный ремонт спортзала Соколовской общ.образ.школы			300,00			300,00				300,00					0,00
Итого по виду финансирования			6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по отрасли			104776,00	-456,80	676,00	104100,00	31633,83	99400,00	31309,45	15625,90	15511,90	15187,52	114,00	15665,13	15665,13
Образование. Комплекс мер по модернизации системы общего образования Удмуртской Республики в 2012г.															
Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (основной перечень)															
Капитальный ремонт здания школы в с.Уральский				-384,40			384,40		384,40					0,00	
Итого по виду финансирования			0,00	-384,40	0,00	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (основной перечень)															
Физическая культура и спорт. Непрограммная часть															
Приобретение спортивно-оздоровит.комплекса в с.Сигаево			8400,00			8400,00	8400,00			8400,00	8400,00				
Культура. Непрограммная часть															
Дом детского творчества в с.Сигаево			34900,00	28900,00	28282,00	6000,00	5608,43	6000,00	5456,19	34900,00	34508,43	33738,19	391,57		
Итого по виду финансирования			43300,00	28900,00	28282,00	14400,00	14008,43	6000,00	5456,19	43300,00	42908,43	33738,19	391,57	0,00	0,00
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (дополнительный перечень)															
Физическая культура и спорт. Непрограммная часть															
Приобретение спортивно-оздоровит.комплекса в с.Сигаево			21600,00			21600,00	21600,00							21600,00	
Культура. Непрограммная часть															
Дом детского творчества в с.Сигаево			20300,00			20300,00		20300,00							0,00
Итого по виду финансирования			41900,00	0,00	0,00	41900,00	21600,00	20300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	0,00
Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (основной перечень)															
Здание ЦДК "Спектр" с.Сигаево Капитальный ремонт			959,80	959,80						959,80	921,70		38,10	0,00	
Здание ДК Кигбаево Капитальный ремонт фасада			1040,20	1040,20						1040,20	1018,77		21,43	0,00	
Здание ДК с.Уральский Капитальный ремонт крыши				-74,90			47,08							0,00	
Капитальный ремонт здания ДК с.Уральский			500,00			500,00	455,15	500,00	455,15	500,00	455,15		44,85	0,00	
Итого по виду финансирования			2500,00	1925,10	0,00	500,00	502,23	500,00	455,15	2500,00	2395,62	0,00	132,20	0,00	0,00
Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (дополнительный перечень)															
Капитальный ремонт здания ДК в с.Уральский			2500,00			2500,00	801,65	2500,00						801,65	



Иванова Д.В.

наименование объекта	ввод мощностей		план финансирования на 2013г.	задолженность на 01.01.2013г.		Капвложения		Строймонтаж		Профинансировано за январь-февраль			остаток средств на счете	Текущая задолженность			
	план	факт		КВ	СМР	План	Факт	План	Факт	выделен. лимиты	кассовый расход			КВ	СМР	КВ	СМР
											КВ	СМР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого по виду финансирования			2500,00	0,00	0,00	2500,00	801,65	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,65	0,00		
Итого по отрасли			90200,00	30440,70	28282,00	59300,00	37296,71	29300,00	6295,74	45800,00	45304,05	33738,19	523,77	22401,65	0,00		

Здравоохранение. Непрограмная часть

Бюджет Удмуртской Республики-Капитальный ремонт (основной перечень)

Реконструкция здан.школы с размещ. Нечкинской амбулатор				-186,90			186,90								
Капитальный ремонт МБУЗ "Сарапульская ЦРБ с.Сигаево (приобретение оборудования в т.ч. мебели, не вход.в смету)			150,00	150,00							150,00	150,00		0,00	
Итого по виду финансирования			150,00	-36,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Итого по отрасли			150,00	-36,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО			208316,00	31985,02	28958,00	174250,00	70271,30	136500,00	38071,49	64865,00	63435,86	49075,71	1607,86	38650,34	15665,13

Глава Администрации МО "Сарапульский район"

Начальник отдела бух. учета и отчетности:

Руководитель МБУ "ОКС Администрации МО "Сарапульский район"



А.И.Шарафутдинов

П.В.Сапаров

Т.П.Киселева